

แผนงานขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ 57 โครงการ เรียงตามลำดับเสนอ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และโครงการขับเคลื่อนเพิ่มเติม 11 โครงการ

ลำดับ	Project	จังหวัด	หน่วยงาน	วงเงินโครงการ	ปีงบ 63	ปีงบ 64	ปีงบ 65	ปีงบ 66	ปีงบ 67	ปีงบ 68	ปีงบ 69	ปีงบ 70	ความก้าวหน้าโครงการ
ผ่านกรม.และได้รับงบประมาณแล้ว 18 โครงการ	1 โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นครศรีธรรมราช	ขป.	2,378	(แผนเดิม) ก่อสร้าง 5 ปี (62-66)	ทำความเข้าใจราษฎร	ก่อสร้าง 5 ปี (65-69)						ยังไม่เริ่มดำเนินการโครงการ อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย
	2 บรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช (พรด.)	นครศรีธรรมราช	ขป.	9,580	(แผนเดิม) ก่อสร้าง 3 ปี (61-63)	ทำความเข้าใจราษฎร	ก่อสร้าง 6 ปี (61-66)						ความก้าวหน้า 11.10 % (ปี 62 ใช้งบ 1,045 ล้านบาท)
	3 ประดูระบายน้ำ ศรีสองรัก (พรด.)	เลย	ขป.	5,000			ก่อสร้าง 6 ปี (61-66)						ความก้าวหน้า 1.02 % (ปี 61 เตรียมความพร้อม ก่อสร้างปี 62 ใช้งบ 650 ล้านบาท)
	4 พัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยหลวงตอนล่าง	หนองคาย	ขป.	21,000			ก่อสร้าง 9 ปี (61-69)						ความก้าวหน้า 1.8 % (เริ่มก่อสร้างปี 62 ใช้งบ 394 ล้านบาท)
	5 คลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร	พระนครศรีอยุธยา	ขป.	21,000			ก่อสร้าง 5 (62-66)						เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพระยา 9 แผน ความก้าวหน้า 1.7 % (ปี 62 ใช้งบ 250 ล้านบาท)
	6 ประดูระบายน้ำ บ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ	สกลนคร	ขป.	1,249			ก่อสร้าง 5 ปี (62-66)						ความก้าวหน้า 2.2 % (ปี 62 ใช้งบ 49 ล้านบาท)
	7 ประดูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สกลนคร	ขป.	2,100			ก่อสร้าง 5 ปี (62-66)						ความก้าวหน้า 2.95 % (ปี 62 ใช้งบ 113 ล้านบาท)
	8 อ่างเก็บน้ำ ลำสะพุง (พรด.)	ชัยภูมิ	ขป.	3,100			ก่อสร้าง 6 ปี (62-67)						ความก้าวหน้า 10.8 % (ปี 62 ใช้งบ 220 ล้านบาท)
	9 บรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ (ระยะที่1)	ชัยภูมิ	ขป.	3,440			ก่อสร้าง 6 ปี (62-67)						ความก้าวหน้า 3.4 % (ปี 62 ใช้งบ 120 ล้านบาท)
	10 อ่างเก็บน้ำ ลำน้ำชี (พรด.)	ชัยภูมิ	ขป.	3,100	(แผนเดิม) ก่อสร้าง 6 ปี (62-67)		ก่อสร้าง 5 ปี (62-66)						ความก้าวหน้า 2.5 % (ปี 62 ใช้งบ 35 ล้านบาท)
	11 พื้นฟูพัฒนา คลองเปรมประชากร (คลองผดุง - คลองรังสิต)	กรุงเทพมหานคร	กทม.	3,443			ก่อสร้าง 4 ปี (62-65)						ความก้าวหน้า 2.0 % (ปี 62 ใช้งบ 62 ล้านบาท)
	12 พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ บึงบอระเพ็ด	นครสวรรค์	17 หน่วยงาน	5,702	ออกแบบ		ก่อสร้าง 10 ปี (63-72)						ศึกษาแล้วเสร็จ เตรียมพร้อมดำเนินการ
	13 พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ บึงราชชนก	พิษณุโลก	19 หน่วยงาน	1,457	ออกแบบ		ก่อสร้าง 7 ปี (63-69)						ศึกษาแล้วเสร็จ เตรียมพร้อมดำเนินการ
	14 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองทวีวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	กทม.	2,274			ก่อสร้าง 4 ปี (63-66)						เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพระยา 9 แผน
	15 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองแสนแสบ	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,751			ก่อสร้าง 4 ปี (63-66)						พร้อมดำเนินการ
	16 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองเปรมประชากร	กรุงเทพมหานคร	กทม.	9,800			ก่อสร้าง 5 ปี (63-67)						พร้อมดำเนินการ
	17 กปค.สาขาน้ำจาง (รองรับ EEC)	ระยอง	กปค.	1,736	แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (63-65)		แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย 4 ปี (64-67)						ออกแบบแล้วเสร็จ
	18 กปค.สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู	อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู	กปค.	2,507	แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (63-65)		แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย 5 ปี (64-68)						ออกแบบแล้วเสร็จ
ผ่านกรม. / ยังไม่เสนอขอตั้งงบ. 3 โครงการ	19 กปค.สาขาพังงา-ภูเก็ต	พังงา,ภูเก็ต	กปค.	3,871	แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (64-66)		แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย 5 ปี (64-68)						ออกแบบแล้วเสร็จ
	20 กปค.สาขานครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	กปค.	1,471	แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (64-66)		แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย 4 ปี (65-68)						ออกแบบแล้วเสร็จ
	21 กปค.สาขาแม่สาย-(ห้วยไคร้)-(แม่จัน)-(เชียงใหม่) (รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)	เชียงราย	กปค.	1,086	แผนงานปรับปรุงขยาย 3 ปี (65-67)		แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย 5 ปี (66-70)						ออกแบบแล้วเสร็จ
ผ่านกนช. เตรียมเสนอ กรม. / ยังไม่เสนอขอตั้งงบ. 4 โครงการ	22 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร)	ชุมพร	ขป.	1,717	ก่อสร้าง 2 ปี (63-64)								พร้อมดำเนินการ
	23 ปรับปรุง คลองยม - น่าน	สุโขทัย - อุตรดิตถ์	ขป.	2,875	ทำความเข้าใจราษฎร		ก่อสร้าง 5 ปี (63-67)						พร้อมดำเนินการ ทำความเข้าใจกับราษฎรเพิ่มเติม
	24 สสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะ2	กรุงเทพมหานคร	ผท.	1,153	ขอปรับไปใช้งบกองทัพ แทนงบบูรณา								
	25 อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองพระยาราชมนตรี	กรุงเทพมหานคร	กทม.	6,130	ออกแบบ		ก่อสร้าง 4 ปี (64-67)						เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพระยา 9 แผน ระหว่างออกแบบรายละเอียด

แผนงานขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ 57 โครงการ เรียงตามลำดับเสนอ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และโครงการขับเคลื่อนเพิ่มเติม 11 โครงการ

ลำดับ	Project	จังหวัด	หน่วยงาน	วงเงินโครงการ	ปีงบ 63	ปีงบ 64	ปีงบ 65	ปีงบ 66	ปีงบ 67	ปีงบ 68	ปีงบ 69	ปีงบ 70	ความก้าวหน้าโครงการ	
โครงการที่ผู้ระหว่างเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน 32 โครงการ	26	เขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,213	ออกแบบ	ก่อสร้าง 3 ปี (64-66)						ระหว่างออกแบบรายละเอียดเตรียมของบ กทม. ปี 64	
	27	เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วงบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ และช่วงคลองภาษีเจริญถึงคลองบางเขื่อนหนึ่ง	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,200	ออกแบบ	ก่อสร้าง 3 ปี (64-66)						ระหว่างออกแบบรายละเอียดเตรียมของบ กทม.ปี 64	
	28	เขื่อนป้องกันกีดขวางน้ำและคันป้องกันน้ำท่วมตามโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย	กรุงเทพมหานคร	กทม.	515	ออกแบบ		ก่อสร้าง 2 ปี (65-66)						ระหว่างออกแบบรายละเอียดเตรียมของบปี 65
	29	เขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนาจากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,465	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างออกแบบรายละเอียดเตรียมของบปี 65
	30	เขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากสถานีสูบน้ำหนองบอนถึงคลองปลัดเปรียง	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,237	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	31	เขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองหนองบอนถึงคลองสองห้อง	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,424	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	32	เขื่อน ค.ส.ล. คลองภาษีเจริญจากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร (2)	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,970	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	33	เขื่อน ค.ส.ล. คลองบางไผ่บริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขตกทม.	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,084	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	34	เขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน จากคลองบางบัวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,360	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	35	เขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์คลองคูบอนคลองบางชัน จากปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลองแสนแสบ	กรุงเทพมหานคร	กทม.	3,212	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	36	เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรี ถึงประตูระบายน้ำหนองจอก	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,800	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	37	เขื่อน ค.ส.ล. คลองสองห้อง ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,002	ออกแบบ		ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	38	เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง จากช่วงแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดคลองขุนสกล	กรุงเทพมหานคร	กทม.	3,631	ออกแบบ			ก่อสร้าง 3 ปี (66-68)					ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 66
	39	เขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา จากคลองหกวาสายล่างถึงคลองแสนแสบ	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,963	ออกแบบ			ก่อสร้าง 4 ปี (66-69)					ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	40	เขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดบัวขาวและคลองทับช้างบน จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองแสนแสบ	กรุงเทพมหานคร	กทม.	2,234	ออกแบบ			ก่อสร้าง 4 ปี (66-69)					ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65
	41	เขื่อน ค.ส.ล. คลองประเวศบุรีรมย์ จากบริเวณเขื่อนเดิมคลองจระเข้ขบถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	กทม.	4,416	ออกแบบ			ก่อสร้าง 4 ปี (66-69)					ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 66
	42	ปรับปรุงแก้มลิงบึงมักกะสันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันและคลองสามเสน (1)	กรุงเทพมหานคร	กทม.	520	ออกแบบ		ก่อสร้าง 2 ปี (65-66)						ระหว่างสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บึงโดย ก.คมนาคม
		เพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง (1)	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,214	ออกแบบ		ก่อสร้าง 2 ปี (65-66)						ระหว่างออกแบบประสาน คณะกรรมการ รัตนโกสินทร์
43	เพิ่มประสิทธิภาพประตูเรือสัญจรคลองชักพระ คลองมอญและคลองบางกอกใหญ่ และอาคารบังคับน้ำพื้นที่ต่อเนื่อง (2)	กรุงเทพมหานคร	กทม.	1,658	ออกแบบ		ก่อสร้าง 2 ปี (65-66)						ระหว่างสำรวจออกแบบเตรียมของบปี 65	

แผนงานขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ 57 โครงการ เรียงตามลำดับเสนอ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และโครงการขับเคลื่อนเพิ่มเติม 11 โครงการ

ลำดับ	Project	จังหวัด	หน่วยงาน	วงเงินโครงการ	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ปีงบประมาณ 66	ปีงบประมาณ 67	ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70	ความก้าวหน้าโครงการ	
โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน 32 โครงการ (ต่อ)	44	ผันน้ำ อ่างเก็บน้ำ ประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุรี	ระยอง - ชลบุรี	ขป.	8,000	ทบทวนการศึกษา ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 3 ปี (65-67)					เป็นส่วนหนึ่งของจัดหาแหล่งน้ำรองรับ EEC ออกแบบแล้วเสร็จ / สร้างความชัดเจนเรื่องสัดส่วนน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ก่อนระหว่างเฟกถอนพื้นที่อุทยาน	
	45	อ่างเก็บน้ำ คลองสำโรงใหญ่	พังงา	ขป.	1,987	เฟกถอน	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 ปี (65-67)						
	46	อ่างเก็บน้ำ น้ำกพรอมระบบส่งน้ำ	น่าน	ขป.	3,460	พิจารณา สวล.	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (65-69)					ออกแบบแล้วเสร็จ / ระหว่าง คชก.พิจารณา	
	47	อ่างเก็บน้ำ คลองวังโดนด	จันทบุรี	ขป.	6,950	พิจารณา สวล.	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 ปี (65-67)					เป็นส่วนหนึ่งของจัดหาแหล่งน้ำรองรับ EEC ออกแบบแล้วเสร็จ / ระหว่าง คชก.พิจารณา	
	48	คลองระบายน้ำหลาก ชัยนาท-ป่าสัก	ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี	ขป.	36,400	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (65-70)					เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพระยา 9 แผน ระหว่างออกแบบ	
	49	บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง (พรด.)	เพชรบุรี	ขป.	13,000	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน / ทำความเข้าใจราษฎร	ก่อสร้าง 5 ปี (64-68)					ระหว่างออกแบบ	
	50	เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล	แม่ฮ่องสอน - ดาก	ขป.	71,110	ทำความเข้าใจราษฎร	พิจารณา สวล.	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 7 ปี (65-71)				ออกแบบแล้วเสร็จ / ระหว่าง คชก.พิจารณา ทำความเข้าใจกับราษฎรเพิ่มเติม	
	51	คลองร่วมถนนพุทธมณฑล สาย 5 และอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิซัด 1	นครปฐม กทม.	ขป.	12,245	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (66-70)					เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพระยา 9 แผน ยังไม่มีแบบ	
	52	อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางน้ำจืด	สมุทรสาคร	ขป.	8,299	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (65-69)					เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพระยา 9 แผน ยังไม่มีแบบ	
	53	อ่างเก็บน้ำ น้ำกอน	น่าน	ขป.	5,250	พิจารณา สวล.	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (65-69)				ยังไม่มีแบบ / ระหว่างคชก.พิจารณา	
	54	คลองระบายน้ำหลาก ป่าสัก-อ่าวไทย	สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา	ขป.	89,860	ออกแบบ	พิจารณา สวล.	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (65-69)				เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าพระยา 9 แผน ยังไม่มีแบบ / ระหว่างคชก.พิจารณา	
	55	อ่างเก็บน้ำ ลำตะเพินตอนบนและระบบผันน้ำ	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	ขป.	6,200	พิจารณา สวล.	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (66-70)				ยังไม่มีแบบ	
	56	ผันน้ำ อ่างเก็บน้ำ ป่าสักชลสิทธิ์-มวกเหล็ก-ลำตะคอง	นครราชสีมา	ขป.	4,000	Feas. Study & EIA	พิจารณา สวล.	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (66-70)				ระหว่างศึกษา
	57	ผันน้ำ โขง เลย ซี มูล (ระยะที่ 1)	เลย	ขป.	158,068	EIA	พิจารณา สวล.	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 6 ปี (66-71)				ระหว่างศึกษา
โครงการขับเคลื่อนเพิ่มเติม 11 โครงการ	58	ผันน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์	กาญจนบุรี	ขป.	16,431	Feas. Study & EIA	พิจารณา สวล.	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (66-70)			ระหว่างศึกษา	
	59	บริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	ขป.	1,240	ทำความเข้าใจราษฎร	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 2 ปี (66-67)				เป็นส่วนหนึ่งของจัดหาแหล่งน้ำรองรับ EEC ศึกษาแล้วเสร็จ	
	60	บริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำยังตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	ขป.	967	Feas. Study	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 3 ปี (67-70)				ศึกษา Desk Study แล้วเสร็จ	
	61	บริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์	นครสวรรค์	ขป.	28,710	ทำความเข้าใจราษฎร	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 5 ปี (66-70)				ศึกษาแล้วเสร็จ	
	62	แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร	สกลนคร	12 หน่วยงาน	7,445	ออกแบบ	ก่อสร้าง 10 ปี (63-72)						ศึกษาแล้วเสร็จ	
	63	แผนหลักการพัฒนาหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	ศึกษาโดย สทช.	N/A	Feas. Study	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 4 ปี (65-68)				ระหว่างศึกษา	
	64	แผนหลักการพัฒนาหนองกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	ขป.	1,822	ก่อสร้าง 5 ปี (63-67)							ศึกษาแล้วเสร็จ	
	65	บรรเทาอุทกภัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 9 แผน ตอนล่าง	ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง	ขป.	235,870	Proj. Priority	ก่อสร้าง 9 ปี (61-69)						วงเงินทั้ง 9 แผน ซึ่งรวมโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ใน 57 รายการ	
	66	บรรเทาอุทกภัย พื้นที่อำเภอบางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	ขป.	6,100	พิจารณา สวล.	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง	ก่อสร้าง 9 ปี (60-68)					ศึกษาแล้วเสร็จ ดำเนินการไปบางส่วน	
	67	บรรเทาอุทกภัย เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	ศึกษาโดย สทช.	N/A	Master Plan & Feas. Study	EIA	พิจารณา สวล.	ออกแบบ	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง 4 ปี (67-70)		แผนศึกษาปี 63	
	68	จัดหาแหล่งน้ำรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง	19 หน่วยงาน	124,955	Master Plan	ก่อสร้าง 18 ปี (63-80)						วงเงินทั้ง EEC ซึ่งรวมโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ใน 57 รายการ	